



RESOLUCION FINAL
No DPI-GL-0036-2020
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, COBRO DE DAÑOS Y
EJECUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
EXPEDIENTE DE COMPRA: 2015CD-00113-8101
EMPRESA: Proyecto Trescientos V y V S.A.

DIRECCION DE PRODUCCION INDUSTRIAL, al ser las nueve horas del 23 de enero del 2020, el suscrito Ing. Ovidio Valerio Murillo, en calidad de Director de la Dirección de Producción Industrial, dicto **RESOLUCION FINAL** Procedimiento Administrativo Sancionatorio, Cobro de Daños y Ejecución de Garantía de Cumplimiento instruido contra la empresa Proyecto Trescientos V y V S.A., Orden de Compra N° 3138 derivado del concurso N° 2015CD-000113-8101 para la adquisición de Ítem 1: Mantenimiento de Áreas de Servicios Sanitarios y Mingitorios de Hombres, Ítem 2: Mantenimiento de Áreas Blancas y Grises de la planta, en los siguientes términos:

RESULTANDO

Primero: Que la empresa **PROYECTO TRESCIENTOS V Y V S.A.**, resultó adjudicataria del concurso N° 2015CD-000113-8101 para la adquisición ítem 01: **“MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DE HOMBRES”**, ítem 02 **“MANTENIMIENTO DE ÁREAS BLANCAS Y GRISES DE LA PLANTA”**.

Segundo: Que en razón de la adjudicación se suscribe la Orden de Compra N° 3138 por un monto ₡45.991.291,08 (cuarenta y cinco millones novecientos noventa y un mil doscientos noventa y un colones con ocho céntimos), estableciéndose la entrega de la siguiente manera: *“Fecha de entrega: Del 19 al 30 de diciembre de 2015. Garantía Mínima del Producto o Servicio: 24 meses. Garantía Mínima de Funcionamiento 24 meses. Garantía mínima de mano de obra y/o materiales 24 meses (...)”*.

Tercero: Que el Ing. Randall Herrera, Jefe del Laboratorio de Soluciones Parenterales mediante oficio LSP-344-2017, indico a la Dirección de Producción Industrial, lo siguiente: *“(...) obras que fueron recibidas conforme el 09 de agosto del 2016 a través de oficio LSPI-904-08-2016, a partir de ese momento, empezó a correr la garantía de las obras la cual fue establecida entre las partes por 24 meses, o sea la misma caduca hasta el 8 de agosto 2018 inclusive. Con el transcurso del tiempo, se han presentado algunos inconvenientes de las obras relacionadas por la empresa Proyecto 300 V y V S.A., como por ejemplo levantamiento y/o desprendimiento severos de capas de pintura en paredes, problemas acabado epóxico en rodapié, deformación de pisos epóxicos entre otros, por lo que se ha tratado en múltiples oportunidades a partir del mes de diciembre de 2016, coordinar con el oferente, para corregir en el periodo de la garantía los acabados que se presentan actualmente en las obras dado que estos son incompatibles con las Buenas Prácticas de Manufactura, sin embargo a la fecha no existe un plan remedial por parte de la empresa, en la cual se presenten a esta Administración, las acciones a realizar y el respectivo cronograma, es por este motivo que le solicito muy respetuosamente, proceder con las acciones que correspondan a este caso, dado que el oferente Proyecto 300 V y V S.A., no ha cumplido con las condiciones del periodo de garantía OC 3138. Por otra parte, le solicito muy respetuosamente no haber devolución de la garantía de cumplimiento, del trámite de compra 2015CD-000113-8101/ OC 3138, hasta cubrir el periodo de la garantía de las obras de 24 meses (...)”*. Ver folios 26 y 27 del legajo de ejecución contractual.



Cuarto: Que mediante oficio DPI-0416-05-18 en fecha 22 de junio del 2018 se nombra a la Licda. Karla Quesada, como órgano director del Procedimiento Administrativo Sancionatorio contra la empresa Proyectos Trescientos V y V S.A.. Ver folio 140 del Legajo de Ejecución Contractual.

Quinto: Que mediante oficio LSP-222-2019 de fecha 01 de marzo del 2019, el Ing. Randall Herrera. Jefe Laboratorio de Soluciones Parenterales, manifiesta ante el órgano director que existe un presunto daño patrimonial de \$30,940.00. Ver folios 176 al 180 del Legajo de Ejecución Contractual.

Sexto: Que en razón de lo indicado por el Ing. Herrera, la Licda. Karla Quesada mediante oficio DABS-AABS-513-2018 de fecha 25 de abril del 2019, solicita criterio al suscrito en calidad de órgano decisor, para definir si dentro del Procedimiento Administrativo instruido contra la empresa Proyecto 300 V y V S.A debe incorporarse daño patrimonial. Ver folios 200 al 203 del Legajo de Ejecución Contractual.

Septimo: Que mediante oficio DPI-0542-05-19 de fecha 13 de mayo del 2019, se dispone por parte del suscrito la ampliación del nombramiento del órgano director, a fin de que el Procedimiento sea instruido contra la empresa Proyecto 300 V y V S.A. tanto Sancionatorio como Patrimonial. Ver folio 203 del Legajo de Ejecución Contractual.

Octavo: Que al ser las 08 horas del 16 de mayo del 2019, se dicta Resolución inicial de Traslado de Cargos a la empresa Proyecto 300 V y V S.A., vía publicación en el Diario Oficial La Gaceta.(Ver folios 261 al 277 del legajo de ejecución contractual), en dicha Resolución se imputan en grado de probabilidad las siguientes conductas:

*"(...) Como consecuencia de los anteriores hechos y en grado de probabilidad se le imputa a la empresa **PROYECTO TRESCIENTOS V Y V S.A., el presunto incumplimiento de las obligaciones pactadas en la orden de compra N° 3138:***

Se le imputa con grado de probabilidad: El presunto incumplimiento de la empresa del ítem 01: "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DE HOMBRES" e ítem 02 "MANTENIMIENTO DE ÁREAS BLANCAS Y GRISES DE LA PLANTA", al efectuar la entrega del proyecto con 219 días de atraso. Igualmente, se le imputa en grado de presunción el levantamiento y/o desprendimiento severo de capas de pintura en superficies de pared y acabado epóxico de rodapié, en las áreas blancas y grises del Laboratorio Soluciones Parenterales, así como la deformación en el acabado epóxico de los pisos en las áreas de llenado, embolse, tanques, exclusas tanques, mamita, fraccionamiento e impresión del Laboratorio de Soluciones Parenterales.

*Así mismo, la empresa Proyecto Trescientos V y V S.A., puede resultar acreedora de un **cobro de daños** que asciende a la suma de **\$30.940,00** (treinta mil novecientos cuarenta dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), por concepto de daños señalados por el Laboratorio de Soluciones Parenterales.*

*En otro orden de ideas, el fin que persigue este procedimiento es la averiguación de la verdad real de los hechos en torno a las presuntas irregularidades señaladas, pudiendo resultar la empresa **PROYECTO TRESCIENTOS V Y V S.A.** acreedora de una **sanción de INHABILITACIÓN** y el **cobro de \$30.940,00** por los presuntos incumplimientos señalados anteriormente(...)"*

Noveno: Que al ser las 07 horas y 30 minutos del 24 de julio del 2019 ocho horas del dieciséis de mayo del 2019, se dicta ampliación del Traslado de Cargos a la empresa Proyecto 300 V y V S.A., vía publicación en el Diario Oficial La Gaceta.(Ver folios 299



al 323 del legajo de ejecución contractual), en dicha ampliación se imputaron las siguientes conductas:

“Como consecuencia de los anteriores hechos y de manera preventiva se procederá con la ejecución de la garantía cumplimiento de la empresa PROYECTO TRESCIENTOS V Y V S.A., por el presunto incumplimiento de las obligaciones pactadas en la orden de compra N° 3138, la cual según el expediente de compra asciende a un monto de ₡2.299.564,55 (dos millones doscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y cuatro colones con cincuenta y cinco centavos)”.

Décimo: Que al ser las ocho horas y veinte minutos del día jueves 12 de setiembre del 2019, se da inicio a la Comparecencia Oral y Privada, en ausencia de la empresa procedimentada Proyecto Trescientos V y V S.A. y del testigo Ing. German Mathurin, quien presenta justificación de ausencia por enfermedad(Ver folio 354), además se recibe prueba testimonial del Ing. Randall Herrera Muñoz. Ver folios 0324 al 0327.

Décimo primero: Que mediante Resolución DABS-AABS-0066-2020 de las doce horas y cuarenta minutos del quince de enero del 2020, se emite por parte del órgano director el respectivo Informe de Conclusiones, el cual es notificado al suscrito en esa misma fecha. Ver folios 0335 al 0362.

CONSIDERANDO:

En relación a las conductas imputadas y analizado el Informe de Conclusiones, de la prueba testimonial rendida por el Ing. Randall Herrera, se desprende de importancia:

“(…) Don Randall que conoce sobre el tema del presunto incumplimiento de la empresa PROYECTO TRESCIENTOS V Y V S.A.?

En el año 2015, durante los meses de julio y agosto el Ingeniero Mathurin me presenta el proyecto para realizar varias mejoras en las Áreas Blancas y grises de manufactura del Laboratorio de Soluciones Parenterales, posterior a realizar varios ajustes de mi parte se da el visto bueno y se procede a realizar el trámite (sic) de compra ante la Dirección de Producción Industrial. En el mes de octubre de 2015, el expediente llega para su recomendación técnica siendo recomendada la empresa Proyecto Trescientos, notificándosele por parte de la Dirección la orden de compra. Los trabajos de infraestructura y para no afectar el proceso de producción se debían de desarrollar de en las dos últimas (sic) semanas del 2015 y en la primera del 2016, si bien ya le había sido notificada la orden de compra a la empresa Proyecto trescientos y los trabajos se debían desarrollar en las fechas anteriormente señaladas, dada la complejidad de las misma tanto el ing. Mathurin como encargado de la ejecución contractual como mi persona nos pusimos a las ordenes (sic) de la empresa para realizar todas las coordinaciones pertinentes previo al inicio de las obras, sin embargo la empresa no tuvo contacto con nosotros hasta faltando prácticamente una semana para iniciar con los trabajos. Esto provoco que la empresa se atrasara tanto en iniciar las obras como en su entrega de hecho si bien se pudo arrancar la producción en la segunda semana de enero de 2016, fue porque las áreas se encontraban funcionales no conformes de acuerdo a especificación técnica, esto generó que el recibido conforme de dichas obras, con el visto bueno del área farmacéutica se generara como a mediados del años 2016 entre julio y agosto, lo que generó aplicar clausulas penales por lo que al solicitar el pago ante tesorería se solicitara el rebajo del 25% de la facturación, aspecto que se hizo efectivo por parte de tesorería. A partir del recibido conforme iniciaba el periodo de garantía de las obras el cual era de 24 meses, por tal motivo a solicitud del área farmacéutica se solicita en noviembre de 2016 a la empresa Proyecto Trescientos responder por la garantía de las obras, específicamente a lo que se refiere a áreas blancas, ya que se presentaba problemas en paredes y techo por desprendimiento de materiales.



Por tal motivo en diciembre 2016 se le concede permiso de ingreso a la empresa para que intervenga en las dos ultimas (sic) semanas de diciembre las áreas, sin embargo conforme a los reportes del servicio de vigilancia se nos indica que la empresa nunca se apersono a realizar labores posteriormente en enero 2017, esta administración busca coordinar con la empresa Proyecto Trescientos para hacer cumplir la garantía de las obras, sin embargo, a pesar de los múltiples intentos realizados telefónicamente, vía email o vía escrita no hubo una respuesta positiva por parte de la empresa para atender las no conformidades presentadas, por tal motivo se toma la decisión de remitir el expediente para lo que corresponda por los incumplimientos en la garantía de las obras ante la dirección de Producción Industrial. Y por otra parte por el estado crítico (sic) que se encontraban las áreas se incluyó dentro del mantenimiento de infraestructura del 2017, que la empresa NOVATEC la cual había ganado la licitación respectiva, interviniera las áreas afectadas y así no tener inconvenientes con la visita programada para enero de 2018 por parte del Ministerio de Salud para obtener los permisos de funcionamiento.

Que significa o que quiere decir áreas grises y áreas blancas?

Las áreas blancas corresponden a las áreas de manufactura del Laboratorio de Soluciones Parenterales, donde puede existir una contaminación cruzada con el producto, específicamente impresión, tanques, llenado y embolse. Las áreas grises corresponden a los sectores o zonas de la planta donde si bien son áreas limpias para manufactura no existe la posibilidad de contaminación cruzada del producto. Las zonas son sellado, acomodo y carga esterilización y empaque.

Que es la contaminación cruzada con el producto?

Es la posibilidad de agregar carga bacteriana al producto, la carga bacteriana es desde el punto de vista microbiológico que se relaciona con el crecimiento bacteriano por la manipulación del producto por parte del personal, lo cual es fundamental, para poder determinar duración de los ciclos de esterilización para obtener el producto terminado.

Que importancia tenía el acabado de los trabajos efectuados por la procedimentada?

Era de suma importancia para eliminar riesgos de contaminación cruzada del producto final, y se reitera que como se indico en la primera respuesta el Laboratorio se sometería a una inspección por parte del Ministerio de Salud para la emisión de los permisos de funcionamiento y con la áreas como se encontraban en ese momento, existía un riesgo inminente de incumplimiento, lo cual que podría provocar ordenes sanitarias de cierre, lo que hubiera provocado desabastecimiento del producto en las unidades prestadoras de servicios de salud, paralizando servicios como cirugía, hospitalización y emergencias.

Por que razón se tuvo que contratar a Novatec para reparar las zonas blancas y grises?

Con el fin de aprovechar el diciembre del año 2017 en trabajos de infraestructura, y dado la situación que se daba en las áreas blancas y grises efectuado por proyecto trescientos, esta administración avaló realizar una contratación, por medio de la unidad de compras de la Dirección de Producción Industrial que incluía la reparación de pisos de manufactura del Laboratorio (sic) y la reparación de las áreas blancas de manufactura, esta última dada la no respuesta de proyecto trescientos sobre la garantía. Al realizar el proceso de tramite de compra la empresa adjudicada fue Novatec.

La contratación estaba compuesta por dos ítems, sin embargo, no se especifica si la empresa Proyecto Trescientos cumplió con el ítem 01 "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DE HOMBRES"?

Con respecto a ese ítem se presentaron algunos inconvenientes en las tuberías por los trabajos realizado dado que se presentaba lo que se conoce como golpe de ariete (es cuando la tubería vibra), sin embargo, eso fue solventado por parte de la empresa sin inconvenientes(...)"

Lo indicado en el testimonio rendido por el Ing. Herrera, resulta coincidente con lo indicado por el Dr. Gerardo Alvarado, Jefe Sub Área de Producción, Dr. Kennett Barrantes, Regente y el Lic. German Mathurin, Jefe de la Sub Área de Mantenimiento, en el oficio LSP1-1304-11-2016 visible en los folios 014 y 015 del Legajo de Ejecución, es decir, el incumplimiento acreditado a la empresa Proyecto Trescientos V y V, versa específicamente, respecto al no cumplimiento de la Garantía de las obras contratadas, dado que posterior a la entrega del proyecto fueron evidenciadas una serie de daños e inconvenientes, sin que dicha empresa se haya hecho presente a solucionar los mismos,



debiendo para ello recurrir a una nueva contratación, la cual se hizo efectiva con la empresa NOVATEC mediante la contratación 2017CD-000081-8101, Orden de Compra 3415, tal y como consta en el oficio LSP-222-2019 visible en los folios 176 al 180, dicho daño cuantificado asciende a \$30,940,00 (Treinta Mil novecientos cuarenta dólares exactos).

Respecto a lo anterior, el órgano director en el Informe de Conclusiones, específicamente en el análisis de la prueba concluyo:

"(...)Respecto a la prueba contemplada en el legajo de ejecución contractual, se tiene debidamente promocionada por la Institución número 2015CD-000113-8101, adjudicada a la empresa Proyecto Trescientos V y V S.A., mediante resolución DPI-C-02019-11-2015, emitida por la Dirección de Producción Industrial, acto que se dictó con el propósito de adquirir de "ítem 01: "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DE HOMBRES". ítem 02 "MANTENIMIENTO DE ÁREAS BLANCAS Y GRISES DE LA PLANTA", por un monto total para el ítem 01: de ₡13.524.900,00 (trece millones quinientos veinticuatro mil novecientos colones), y para el ítem 02: un monto total de ₡32.466.391,08 (treinta y dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos noventa y un colones con ocho centavos), para un gran total de cuarenta y cinco millones novecientos noventa y un mil doscientos noventa y un con ocho céntimos). Producto de lo anterior, la empresa aceptó las condiciones establecidas por la Institución. No obstante, la empresa Proyecto Trescientos V y V S.A., sin embargo, entregó el proyecto con 219 días de atraso, igualmente incumplió en la calidad del trabajo realizado al evidenciarse el levantamiento y/o desprendimiento severo de capas de pintura en superficies de pared y acabado epóxico de rodapié, en las áreas blancas y grises del Laboratorio Soluciones Parenterales, así como la deformación en el acabado epóxico de los pisos en las áreas de llenado, embolse, tanques, exclusas tanques, marmita, fraccionamiento e impresión del Laboratorio de Soluciones Parenterales. Consecuente con lo anterior, la Administración tuvo que incurrir en una nueva contratación con un costo de \$30.940, 00 (treinta mil novecientos cuarenta dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), esto con el fin de solucionar los problemas de acabado, desprendimiento entre otros que estaba presentando la zona productiva del Laboratorio de Soluciones Parenterales. En torno al incumplimiento, en el presente procedimiento se le otorgó la audiencia al contratista para la ejecución de la garantía de cumplimiento, misma que asciende a un monto de ₡2.299.564,55 (dos millones doscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y cuatro colones con cincuenta y cinco centavos), razón por la cual debe ser ejecutada en favor de la Administración(...)"

Sobre esta misma línea, dicho órgano director, en el Informe de Conclusiones, emitió las siguientes recomendaciones:

"(...)Por los hechos antes expuestos, la prueba documental y el fundamento legal indicado, se recomienda al Órgano Decisor de este procedimiento: 1) Imponer a la empresa PROYECTO TRESCIENTOS V Y V S.A., la correspondiente sanción de INHABILITACIÓN a partir de la firmeza de la resolución, por el incumplimiento la contratista efectuó la entrega del proyecto con 219 días de atraso. Igualmente, el levantamiento y/o desprendimiento severo de capas de pintura en superficies de pared y acabado epóxico de rodapié, en las áreas blancas y grises del Laboratorio Soluciones Parenterales, así como la deformación en el acabado epóxico de los pisos en las áreas de llenado, embolse, tanques, exclusas tanques, marmita, fraccionamiento e impresión del Laboratorio de Soluciones Parenterales. 2) Cobrar a la empresa Proyecto Trescientos V y V S.A., la suma de \$30.940,00 (treinta mil novecientos cuarenta dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), por concepto de daños señalados por el Laboratorio de Soluciones Parenterales. 3) Ejecutar la garantía de cumplimiento por un monto de ₡2.299.564,55 (dos millones doscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y cuatro colones con cincuenta y cinco centavos)(...)"

Así las cosas, la empresa Proyecto Trescientos V y V S.A., resultó adjudataria del concurso N° 2015CD-000113-8101 para la adquisición de, ítem 01: Mantenimiento de Áreas de Servicios Sanitarios y Mingitorios de Hombres, Ítem 2: Mantenimiento de Áreas



Blancas y Grises de la planta, en razón de dicha adjudicación se suscribe la Orden de Compra N° 3138 por un monto ₡45.991.291,08 (cuarenta y cinco millones novecientos noventa y un mil doscientos noventa y un colones con ocho céntimos), estableciéndose la entrega de la siguiente manera: *“Fecha de entrega: Del 19 al 30 de diciembre de 2015. Garantía Mínima del Producto o Servicio: 24 meses. Garantía Mínima de Funcionamiento 24 meses. Garantía mínima de mano de obra y/o materiales 24 meses”*, siendo que de la instrucción del Procedimiento se verifica que en dicha compra se configuro una entrega tardía de 219 días, para los cuales fueron aplicadas las respectivas Clausulas Penales y posteriormente un incumplimiento en la Garantía de la Obra entregada, por cuanto se acreditaron después de la entrega de la obra una serie de inconvenientes en la obra, los cuales a pesar de haber sido notificados por el Laboratorio de Soluciones Parenterales a la empresa, estos no fueron atendidos, debiendo la Administración satisfacer su necesidad de reparación, con una nueva contratación, específicamente la compra 2017CD-000081-8101, Orden de Compra 3415, la cual ascendió a un monto de \$30.940, 00 (treinta mil novecientos cuarenta dólares).

Por dicha conducta de incumplimiento, resulta atribuible el dictado de la sanción de Inhabilitación conforme lo establece el artículo 100 inciso d) y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa, el cobro de daños por un monto que asciende a \$30.940, 00 (treinta mil novecientos cuarenta dólares) y además resulta procedente la ejecución de la Garantía de Cumplimiento rendida mediante un Depósito a Plazo por un monto de 2.299.564,55 (dos millones doscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y cuatro colones con cincuenta y cinco centavos).

CONSIDERACIONES FINALES DE IMPORTANCIA EN TORNO A LA NOTIFICACION:

Que conforme el Expediente de la Compra N° 2015CD-000113-8101 la empresa investigada Proyecto 300 V y V S.A., registra la siguiente dirección: San José, Moravia San Vicente, Urbanización Altamoravia Casa 25 A (Ver folio 080 Expediente de Compra), respecto a dicha dirección, durante la etapa de instrucción del procedimiento se determinó por parte de la Subárea de Investigaciones mediante el oficio AISI-SI-0416-2019 (Ver folio 221 Legajo de Ejecución) que dicha empresa, no se encontraba localizada en esa dirección, en razón de lo anterior, se verifica que el órgano director procedió a notificar la Resolución Inicial de Traslado de Cargos de las 08 horas del 16 de mayo del 2019 y Resolución de ampliación de las 07 horas y 30 minutos del 24 de julio del 2019, mediante el Diario Oficial La Gaceta, según el siguiente detalle:

Resolución Inicial de Traslado de Cargos:

Primera Publicación: Diario Oficial La Gaceta No 112 del 17 de junio del 2019 (Ver folios 0261 al 0266).

Segunda publicación: Diario Oficial La Gaceta No 113 del 18 de junio del 2019 (Ver folios 0266 al 0271).

Tercera publicación: Diario Oficial La Gaceta No 114 del 19 de junio del 2019 (Ver folios 0272 al 0277).



Ampliación Resolución Inicial de Traslado de Cargos:

Primera Publicación: Diario Oficial La Gaceta No 142 del 30 de julio del 2019 (Ver folios 0305 al 0310).

Segunda publicación: Diario Oficial La Gaceta No 143 del 31 de julio del 2019 (Ver folios 0311 al 0317).

Tercera publicación: Diario Oficial La Gaceta No 144 del 01 de agosto del 2019 (Ver folios 0318 al 0324).

Considerando lo anterior, se procederá a notificar la parte dispositiva de la Resolución Final mediante el Diario Oficial La Gaceta y la Resolución integral será de acceso en la página web institucional.

FUNDAMENTO JURIDICO

- Pliego Cartelario del Concurso N° 2015CD-000113-8101.
- Artículos 3,4,11,20,34,35,93,94, 100 inciso d) y 100 bis siguientes y concordantes de la Ley de Contratación Administrativa.
- Artículo 40,41 del Reglamento a la Ley de Contratación.
- Artículo 1 al 48 del Instructivo para la Aplicación del Régimen Sancionador Contra Proveedoras de la CCSS
- Artículo 308 y siguientes de la Ley General de Administración Pública.

POR TANTO:

El suscrito en calidad de Director de la Dirección de Producción Industrial de la Caja Costarricense de Seguro Social, con base al Informe de Conclusiones rendido por el órgano director, posterior al análisis integral del presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio, Cobro de Daños y Ejecución de Garantía de Cumplimiento instruido en el Expediente de Compra 2015CD-000113-8101, al amparo de los artículos 3,4,11,20,34,35,93,94, 100 inciso d) y 100 bis siguientes y concordantes de la Ley de Contratación Administrativa, **RESUELVO**, lo siguiente:

Primero: Al amparo de artículo 100 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa, dictar sanción de **INHABILITACION** contra la empresa Proyectos 300 V y V S.A., cédula jurídica 3-101-631879, en razón del incumplimiento presentado en la compra 2015CD-000113-8101, específicamente haber efectuado la entrega del proyecto con 219 días de atraso, además de que posterior a la entrega se generaron en la obra, levantamiento y/o desprendimiento severo de capas de pintura en superficies de pared y acabado epóxico de rodapié, en las áreas blancas y grises del Laboratorio Soluciones Parenterales, así como la deformación en el acabado epóxico de los pisos en las áreas de llenado, embolse, tanques, exclusas tanques, marmita, fraccionamiento e impresión del Laboratorio de Soluciones Parenterales.

Segundo: Cobrar a la empresa Proyecto Trescientos V y V S.A., la suma de \$30.940,00 (treinta mil novecientos cuarenta dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos



de América), por concepto de daños ocasionados en razón del incumplimiento, conforme lo indicado por el Área de Laboratorio de Soluciones Parenterales.

Tercero: En razón del incumplimiento acreditado ejecutar la garantía de cumplimiento rendida mediante un Certificado de Depósito a Plazo por un monto de ₡2.299.564,55 (dos millones doscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y cuatro colones con cincuenta y cinco centavos)


Que por tratarse la presente Resolución de un acto final le caben los recursos ordinarios de Revocatoria y Apelación previstos en la Ley General de Administración Pública, el de Revocatoria ante el suscrito y el de Apelación ante la Gerencia de Logística.

Notifíquese a la empresa Proyecto 300 V y V S.A., mediante tres publicaciones consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta.

DIRECCION DE PRODUCCION INDUSTRIAL


Ing. Ovidio Murillo Valerio
Órgano Decisor



 Archivo