

2020 CD - 000083 - 2105

Visita al Sitio → Viernes 21 agosto. 2020.

Carlos A. Poussiez C. GRUPOADCAER@gmail.com. Grupo ADCA.
Luis Gerardo Chaves Alfaro INFO@ESCONSTRUORA.COM CONSTRUCCIONST
Ovidio Mora Montero Chacón Arquitectos S.A. proyectos@chaconarquitectos
cr.com.

Arq. Ronny Ellis - ELLIS ARQUITECTOS - rellis@cfia.or.cr - 8893.5353

Ing. Gabriela Morales Madrid g.morales@serviciosdementenimiento.net
2574-3344.

Ing. Andrea Sáenz Agüero andrea.saez@constructoraspiaco.com Piaco

Maycol Ugalde Arce, Ugaldearce@hotmail.com A/M Electromecánica
85-398253

Gulielmo Espinoza Carmona info.yemaconce@gmail.com Yemaconce

Victor Molina Selva ~~vmolina@integracom.com~~ vmolina@integracom.com 83123067

Juan Moreira Araya presupuestos@electrificar.cr.com Electrificar S.A

Walther Cecilio Hernandez Walter.Cecilio@Pintuco.com Pintuco

Luis Varóns Avila lvargas@inelec.cr.com INELEC

Pablo Cordas Fernández ppcordas@fvcconstruccion.com FVC Const.

Johan Floris S. johanfloris13@gmail.com DWL

Consultas:

- ① Tipo de grifería planteada. Se enviará la referencia.
- ② Consultan si los equipos de cortinas de aire son con filtros HEPA.
- ③ Las condiciones y accesorios existentes como cortineros se reinstalan.
- ④ Se aclara que se enviará archivo en Formato DWG con la planta arg.
- ⑤ El color del aluminio es consulta.
- ⑥ El aportada de señalización inicia desde el SAC y se solicita revisión y aclaración del arte, para estandarización.
- ⑦ Se consulta sobre el reforzamiento de paredes por las puertas y se aclara que se incluye en la oferta.

- ⑧ Se aclarará si la ubicación final del calentador eléctrico sufrió algún cambio por parte de la Administración Activa.
- ⑨ Se aclara que las instalaciones existentes son en cobre, del área mecánica, para que tomen las medidas correspondientes y de trabajo.
- ⑩ Se aclara que se dispone un horario de trabajo 24/7 previa coordinación.
- ⑪ Se asignará un espacio externo al edificio para bodegaje.
- ⑫ Se aclara que la cortina de aire debe ir en el marco.
- ⑬ Se aclara que se consultará el reforzamiento estructural estandarizado para puertas automáticas.
- ⑭ Se consulte sobre el cable armado y se aclara que va en libre ruta.
- ⑮ Se consulta sobre el sistema de apertura de las puertas automáticas, se aclara que será de RADAR.
- ⑯ Se aclara que las ventanillas en una de las puertas lleva para despacho de equipo de protección.
- ⑰ Se aclara que las cortinas de aire se pueden ensamblar hasta lograr los 2 metros.
- ⑱ Se aclara que los puertas se solicitan a una altura específica, sin embargo se debe completar la diferencia restante en altura con marcos de aluminio y vidrio con las mismas características de las puertas. Y sobre el riel de desplazamiento se aclara que se usará un vertical.
- ⑲ Se les especificará el tipo de pintura para resanado en paredes y cielos.
- ⑳ Se les especificará el tipo de calentador solicitado.
- ㉑ Se les aclara que la curva séptica se definirá en la aclaración por enviar.
- ㉒ Se solicita por parte de todos los proveedores la revisión de la fecha de apertura por lo que consultaremos al Área de Gestión de Bienes y Servicios.
- ㉓ Se consulta del apartado de multas sobre el mantenimiento y se aclara que es en el período de garantía.

————— UL —————