

## Acta # 101

31 de Julio del 2018. Al ser las 10:00am

Se inicia visita de sitio de compra Mejoras Sedes de EBAS Sahino, Veracruz, Clínica de Pital y Santa Rita.

1) Se inicia recorrido en la Sede de EBAS Sahino, se describen las actividades y se evacuan las dudas. Además se solicita por parte de la administración instalar cable para internet en el área de odontología, al respecto se establece contemplar un punto de red desde la caja (rack) principal hasta un punto de salida en consultorio (13 metros lineales) de ducto EMT de 19mm y cable UTP categoría 6A.

2) Se continua con la visita a la sede de EBAS de Veracruz. Se recorre la obra y se solicita por parte de la Administración incluir lo siguiente:

Demolición de pared de  $3 \times 2,5$  de altura en área de enfermería (pared liviana), reubicar el apagador existente.

Además colocar porta plegable en bague de 80 cm de ancho x 1,85 de altura.

Colocar Portina antibacteriana de <sup>bague de</sup> 3 metros de ancho x 2,5 de altura.

Colocar llavines nuevos en las puertas de los baños existentes.

Cambiar tapas de <sup>casientos</sup> chodores en baños existentes.

3) Se realiza visita a Clínica de Pital.

Se solicita por parte de la Administración adicionar los siguientes trabajos.

- Colocar toma corriente en el área de comedien para el microondas, contemplar circuito

## Acta # 101

31 de Julio del 2018. Al ser las 10:00am

Se inicia visita de sitio de compra Mejoras Sedes de ERBAS Sahino, Veracruz, Clínica de Pital y Santa Rita.

1) Se inicia recorrido en la Sede de ERBAS Sahino, se describen las actividades y se evacuan las dudas. Además se solicita por parte de la administración instalar cable para internet en el area de odontología, al respecto se establece contemplar un punto de red desde la caja (rack) principal hasta un punto de salida en consultorio (13 metros lineales) de ducto EMT de 19mm y cable UTP categoría 6A.

2) Se continua con la visita a la sede de ERBAS de Veracruz. Se recorre la obra y se solicita por parte de la Administración incluir lo siguiente:

Demolición de pared de 3 x 2,5 de altura en area de enfermería (pared lúmina), reubicar el apagador existente.

Además colocar puerta plegable en bugre de 80 cm de ancho x 1,85 de altura.

Colocar Portina antibacteriana de <sup>bugre de</sup> 3 metros de ancho x 2,5 de altura.

Colocar llavines nuevos en las puertas de los baños existentes.

Cambiar tapas <sup>(cascos)</sup> de inodoros en baños existentes.

3) Se realiza visita a Clínica de Pital.

Se solicita por parte de la Administración adicionar los siguientes trabajos:

- Colocar tomacorriente en el area de comedor para el microondas, contemplar circuito

ramal desde el tablero interno hasta el comedor para una distancia de 32m lineales en ducto de 13mm EMT, considerando un breaker de 20 amperios del polo, dos cajas de parche de aluminio con tomacorriente doble polarizado en cada una y línea eléctrica de cable THHN #12 (para línea neutro y tierra).

4) Se realiza visita a la Sede de ERBAS de Santa Rita se indica en esta visita adicional lo siguiente:

- Se aclara que el diametro de la tubería indicada es de 100mm (4"), para trabajos de caso.

- A solicitud de la administración se establece que la ventana a colocar sea de 0,90cm de altura y no 1,20 como estaba indicado, debido a que existe equipo que obstaculiza.

5) Se hacen presentes a esta visita:

Por parte de las Empresas

Ferodago de CR

Sr. Felix Castro Silva Barrio Tel: 24751537. 24751537

ASAP Construcciones Soto.

Sr. Mario Soto. ~~24751537~~ 24610787

Rocajoda

Sr. Rodrigo Sanchez. ~~8323 7519~~ rsanchezrocjoda@hotmail.com

Por parte de la Administración

Lic. Ronny Monge

Por parte del ARIUM

Ing. Mario Lizama

Ing. Carlos Espinoza R

Arq. y esencia Arce Verónica Arce Arce