

12/06/2020  
 Hoy reunidos en la DRI PSS Hector Atencio  
 Por ARIM, Ing Grace Frolkes e Ing Oscar Perez  
 Por Robinsa: Paul Nier, Olinan <sup>Alvarado</sup> (Alvanzo), Danijel  
 Por Tecn, Servicios Javeda, Taji Alvarado y <sup>Alvanzo</sup> Noltan  
 Se explica primero la contenido en el cartel y el  
 plano para dejar clara el alcance del proyecto.  
 La siguiente acción es subir a la estructura  
 para observar en sitio lo requerido.  
 Se definen detalles entre los 4 participantes  
 de la visita

• 20 láminas 3,66m

• 10 láminas 2,44m

• Se define limpieza y pintura de tapagaps.

• Colocación de polea con refuerzo entre tubo 2x2  
 del monitor (estructura)

• Limpieza general de canas (quitar moho)

• La remoción de las condensadoras, la coordinación  
 queda a cargo de ARIM-DRISSHA (incluido costo)

• Sustitución 10m de botaguas del monitor (18")  
 #24 (calibre)

• Pintura total de techo (2 manos)

• Tratamiento corrosión - lo que costable cartel.

• Se aclara que la coordinación del movimiento  
 de la 6 condensadoras queda en manos del  
 proveedor que sea adjudicado. Se brinda el  
 número de teléfono de Don Roger de Ola Tría

• Este trabajo solo contempla dos instalaciones e  
 instalación en el mismo sitio de las 6 condensadoras  
 • Queda acordado que la garantía en los equipos  
 cobre luego de energizarlos posterior a la conexión  
 solamente.

Se adicionan los correos y móviles de los participantes



- 1
- 2 • José Norberto Norsey Corrales Montiel S.A. const. montiel @ gmail.com
- 3 • Danner Zaen Vega Saeed SA / 03981022
- 4 • Servicios Jaceca S.A. - @hotmail.com - 85-839120
- 5 • Olman Alvarez J. 89103518 ALYENSA2017@GMAIL.COM
- 6 • Raulnier Cornejo Vega 27985335 raulnier Cornej@gmail.com
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34

GRACE FALKES